Leverans / aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Projektplanering och ledning	1998-08-24	2021-02-01
StartPM	1998-08-24	1998-08-24
B1	1998-08-24	
Projektplan	2009-08-10	2009-11-02
B2	2009-11-02	
Genomföradebeslut	2015-11-02	2016-11-21
B4	2016-01-30	
Utbyggnads-PM	2016-09-05	2016-11-21
B5	2016-11-21	
Projektavslut	2020-11-01	2021-02-01
B7	2021-02-01	
P. DELPROJEKT Program	2009-05-12	2010-05-03
DELPROJEKT Detaljplan (normalt planförfarande)	2010-05-01	2015-09-01
B3	2015-03-23	
DELPROJEKT Trafikutredning	2009-08-24	2010-03-15
DELPROJEKT Exploateringsavtal	2013-05-06	2015-03-02
DELPROJEKT Projektering, system och detalj	2015-08-03	2017-12-18
Systemhandlingsprojektering	2015-10-30	2016-05-27
Detaljprojektering etapp 1	2016-04-11	2016-12-20
Detaljprojektering etapp 2	2017-03-31	2017-12-18
B DELPROJEKT Utbyggnad etapp 1	2017-02-01	2020-08-03
Utbyggnad	2017-02-01	2019-01-23
Väg (inkl. belysning) etapp 1	2017-02-01	2018-10-01
VA etapp 1	2017-02-01	2018-10-01
Park och landskap etapp 1	2017-02-01	2019-01-23
DELPROJEKT Utbyggnad etapp 2	2019-01-01	2021-08-02
Utbyggnad	2019-01-01	2020-12-18
Väg (inkl. belysning) etapp 2	2019-01-02	2020-09-30
VA etapp 2	2019-01-02	2020-09-30
Park och landskap etapp 2	2019-01-01	2020-12-18
) B6	2020-10-31	
DELPROJEKT Rättsligt genomförande	2015-04-01	2020-07-30
Markförsäljning	2015-10-01	2020-07-30