Grunddata enskilt projekt

99922500 Allmänna anläggningar Danvikstrand [9225]



Projekttyp Infrastrukturinvestering

Projektledare Erik Wiktorsson, Exploateringsenheten

Pågående fas Detaljplanering, ■+■+□+□+□+□+□+□

genomförandeförberedelser

Beslut startPM2013-11-05Startbeslut projekt2014-02-25Detaljplan antagen2018-01-12Startbeslut genomförande2018-01-12Beslut utbyggnadsPM2018-01-12Driftöverlämning2018-01-12Beslut projektavslut2018-01-12

Syftet med projektet är att vissa allmäntillgängliga anläggningar som för närvarande förvaltas genom enskilt huvudmannaskap ska överföras till kommunen i enlighet med gällande politiska beslut. StartPM är antaget.

Start-slut 2012-09-07 - 2019-04-08

Byggherre Nacka kommun

Kvadratmeter BTA Totalt antal lägenheter

Antal lägenheter per år (År:antal Igh)

Verksamheter - kvadratmeter BTA

Tomtarea kvadratmeter

Nyanlagd gata kvadratmeter

Nyanlagd gata, löpmeter

Gatukostnad andel 1,0:tkr

Nyanlagd park, kvadratmeter

Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter

Markförsäljning totalt 0

Markförsäljning (År: tkr)

Totalt (tkr)	Nettoinvesteringar (tkr)				
	Budget	Prognos	Verksamhet	Budget	Prognos
Inkomster	0	0	Gata+park	-387	-387
Intäkter	0	0	VA	0	0
Utgifter	-1036	-1036	Planläggning	-649	-649
Netto	-1036	-1036	Mark	0	0
			Övrigt	0	0
			Summa	-1036	-1036

Lägesrapport 2016-04-21

Typ Status Orsak Åtgärd

Tid Reklamation av gc-väg och projektering Tidplanen förskjuts 6 måmnader.

har medfört försening.

Kostnad • Ingen budgetförändring.

Produkt Ingen förändring avseende produkt.

Lägesbeskrivning Den tekniska undersökningen/tillståndsbedömningen är klar. Ytterligare

dykinspektioner genomfördes under hösten 2014. Kaj och strandskoningar är i sämre skick än vad som antagits tidigare i projektet. Tidigare exploatörs utförande av kommunal gc-väg har reklamerats. Exploatören har bestridit reklamationen.

Projektering av åtgärderna pågår. Åtgärderna genomförs hösten 2016 till våren 2017.